阜阳德亿建材有限公司
不锈钢门、非标门等系列门生产线建设项目
竣工环境保护验收意见

2018 年 12 月 3 日,阜阳德亿建材有限公司依据《建设项目环境保护管理条例》等国家有关环保法律法规、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等相关竣工环境保护验收技术规范，组织了阜阳德亿建材有限公司不锈钢门、非标门等系列门生产线建设项目竣工环境保护验收会。参加会议的有环保专家、阜阳德亿建材有限公司（建设单位）、安徽国测检测技术有限公司（监测单位）等单位共 9 位代表（验收工作组名单附后）。

会议依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响评价报告表和环评批复要求等，对《阜阳德亿建材有限公司不锈钢门、非标门等系列门生产线建设项目竣工环境保护验收监测报告》进行了技术审查；踏勘了项目建设现场，审阅了项目有关资料，经认真评议工作组提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：阜阳德亿建材有限公司不锈钢门、非标门等系列门生产线建设项目

建设单位：阜阳德亿建材有限公司

建设地点：阜阳市颍泉区宁老庄镇唐营村后张庄

建设内容：建设不锈钢门、非标门等系列门生产线，配套建设给排水、变配电、消防系统、环境保护设施等公用辅助工程。

（二）建设过程及环保审批情况

2017 年 6 月 9 日，该项目已获得阜阳市颍泉区发展和改革委员会项目备案表。2017 年 7 月，委托安徽中环环境科学研究院有限公司编制了该项目环境影响报告表。2017 年 9 月 12 日，取得了阜阳市颍泉区环境保护局的审批意见（泉环监管[2017]167 号）。

（三）投资情况

本项目实际总投资 1200 万元，其中环保投资 32 万元，环保投资占总投资比例 2.67%。

（四）验收范围

对项目进行整体验收。

（二）工程变动情况

原环评及批复中，设有食堂；实际建设过程中，未设置食堂。

（三）环境保护设施落实情况

（一）废水

本项目无生生产废水，产生的废水主要为生活污水。生活污水经化粪池预处理后，定期委托清运用作农家肥，不外排。

（二）废气

本项目产生的废气主要为焊接烟尘、打磨粉尘和木料加工粉尘。

1、焊接烟尘

通过在焊接工序设置移动式焊接烟尘除尘器处理焊接烟尘，利用排风机加强车间通风。

2、打磨粉尘

主要是对焊接产生的疙瘩进行打磨，采用的是手工打磨机，产生的粉尘主要为金属屑。由于金属屑较重，主要沉降在打磨点周边，由员工及时打扫清理收集。

3、木料加工粉尘

通过加装在产尘设备上的集气管收集送至布袋除尘器处理后由 15m 高排气筒排放。

（三）噪声

本项目主要噪声源为各种生产设备运行产生的噪声，其声级值为 75~90dB（A），项目机械夜间不工作。

通过选用低噪声设备，利用厂房隔声、安装减振基础、合理布局和距离衰减等措施。

（四）固体废物

本项目产生的固废主要为钢板和木材边角料、除尘器收集的粉尘、生活垃圾和废胶桶、废液压油。

钢板、木材边角料和除尘器收集的粉尘收集后外售处理；生活垃圾委托环卫部门统一清运处理；废胶桶、废液压油属于危险废物，暂存于危废间，废胶桶由原厂家（北京燕山集联石油化工有限公司）回收处置。

（五）其它环保措施

已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）等相关技术规范要求建设了危废暂存场所。

三、环境保护设施调试效果

（一）废气

根据验收期间监测结果可知，验收监测期间，有组织颗粒物

排放浓度和排气筒高度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准限值要求。无组织颗粒物排放的浓度最大值低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放限值的要求。

（二）噪声

根据验收期间监测结果可知，厂界昼夜噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准。

（三）卫生防护距离

根据环评批复，本项目设卫生防护距离为 50m，目前，在此范围内有 7 户居民住宅，现企业已与 7 户居民签订租房合同。

五、验收结论

根据验收监测报告及现场勘查结果，阜阳德亿建材有限公司不锈钢门、非标门等系列门生产线建设项目竣工环境保护验收形成初步结论如下：本项目目前按照环境影响报告表及其批复要求建成环境保护设施；污染物排放符合国家相关标准；建设项目的性质、规模、地点未发生重大变动。本项目的建设符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的要求，基本符合环境保护验收条件，原则上同意本项目通过竣工环保验收。

六、后续要求

1、加强危废间管理，规范设置危废出入库台账。

2、加强项目废气处理设施的维护与管理，确保废气达标排放。

阜阳德亿建材有限公司

2018 年 12 月 3 日